

**VERBALE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ  
GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l.**

**N 14 del 11/07/2023**

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 11 (undici) del mese di luglio, alle ore 10.30, il sottoscritto Mario Castelli, nato a Caravaggio BG il 22/09/1949, in qualità di Amministratore Unico della società GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto Scarl, con sede in Bergamo, Via Valmarina n. 25, codice fiscale e partita iva 04240740169, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, numero REA BG-447263, alla presenza del Dott.ssa Marta Magni, che assiste con funzioni di Segretario, delibera sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. *Richiesta di proroga sul termine di conclusione di fine lavori relativo alla domanda 202101808510 a valere sul bando op 7.5.01 anno 2021 dal Comune di Sorisole*
2. *Varie ed eventuali*

**VISTO**

- La richiesta di proroga di termine fine lavori pervenuta in data 10/07/2023 e registrata a protocollo n. 211/2023 con cui il Comune di Sorisole richiede una proroga di 3 mesi sul termine di conclusione dell'intervento
- Il paragrafo 18 del bando 7.5.01 anno 2021 in cui è specificato che il beneficiario, per la realizzazione degli investimenti, può beneficiare di una sola proroga per un periodo massimo di 3 mesi, decorrente dal giorno successivo al termine per la presentazione del progetto.

**RICHIAMATO**

- L'atto dell'Amministratore Unico n 9 del 15/4/2020 con il quale si approva il contenuto del Bando Op. 7.5.01 del PSL Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto;
- La richiesta, pervenuta dal Comune di Sorisole in data 23/9/2021 e registrata a protocollo interno n 233/2021, di proroga di 90 giorni del termine di consegna del progetto esecutivo;
- La richiesta, pervenuta dal Comune di Sorisole in data 3/12/2021 e registrata a protocollo interno n 287/2021, di proroga di 90 giorni del termine di consegna del progetto esecutivo
- La richiesta, pervenuta dal Comune di Sorisole in data 24/01/2022 e registrata a protocollo interno n 15/2022, di proroga di 60 giorni del termine di consegna del progetto esecutivo
- La richiesta di proroga di termine inizio lavori pervenuta in data 10/08/2022 e registrata a protocollo n. 185/2022 con cui il Comune di Sorisole richiede una proroga di 120 giorni per la trasmissione della documentazione richiesta dal paragrafo 17.3.2 del bando

- 
- Il verbale n 30 del 27/9/2021 con cui l'Amministratore Unico concedeva proroga sulla presentazione del progetto esecutivo di 90 giorni, fissando il termine di consegna al 27/12/2021
- Il verbale n.31 del 7/12/2021 con cui l'Amministratore Unico concedeva ulteriore proroga dei termini di presentazione del progetto esecutivo fissando il termine al 26/01/2022
- Il verbale n.6 del 26/01/2022 con cui l'Amministratore Unico concedeva ulteriore proroga dei termini di presentazione del progetto esecutivo fissando il termine al 26/03/2022
- Il verbale n.26 del 11/08/2022 con cui l'Amministratore Unico concedeva proroga dei termini di inizio lavori fissando il termine al 26/10/2022;

#### CONSIDERATA

La documentazione presentata come progetto esecutivo ed approvata dal GAL in data 28/04/2022 PU n.60/2022;

#### SENTITO

il parere del RUP, il Direttore del Gal Dott.ssa Trentini Carmelita;

#### DELIBERA

Di concedere una proroga di 3 mesi per il termine per la conclusione degli interventi. Il termine ultimo e improrogabile è il 28/10/2023.

Il mancato rispetto della suddetta data determinerà la decadenza del contributo.

Letto, approvato e sottoscritto,

L'Amministratore Unico

Castelli Mario

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i*

Il Rup, Direttore del Gal

Dott.ssa Trentini Carmelita

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.*